

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности генерального директора -
заместитель генерального директора
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
С.Н. Коваленко
2024г.



Отчет об исполнении инвестиционной программы по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за 2023 год

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2023 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО (в ценах 2023 года):	164,847	164,847	149,228	14,356	16,130	39,671	32,048	51,231	48,859	59,589	52,191	149,541	52,191	145,719	49,038	15,619	-15,619	-9,5	-17,989	2,370	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	15,683	15,683	11,429	5,062	5,062	2,376	0,126	0,000	3,056	8,245	3,184	11,429	3,184	7,607	0,031	4,254	-4,254	0,0	-4,285	2,361	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	15,683	15,683	11,429	5,062	5,062	2,376	0,126	0,000	3,056	8,245	3,184	11,429	3,184	7,607	0,031	4,254	-4,254	-27,1	-4,285	0,031	
1	Капитальный ремонт нежилого помещения № 77 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,775	0,000	3,866	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
2	Капитальный ремонт нежилого помещения № 61,62 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,288	0,000	1,335	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
3	Монтаж и пусконаладка системы охранной и тревожной сигнализации в нежилом помещении № 77, в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2.	0,126	0,126	0,126	0,000	0,000	0,126	0,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,126	0,000	0,126	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
4	Капитальный ремонт административного здания площадью 137,3 кв. м. по адресу Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, 64 а	8,245	8,245	3,766	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,807	8,245	2,960	3,766	2,960	0,000	0,000	4,478	-4,478	-54	-4,478	0,000	Работы были перенесены на I квартал 2024 г. в связи с необходимостью корректировки ПСД
5	Модернизация информационно-вычислительного комплекса ИСУ ГУП СК "СКЭ"	2,250	2,250	2,250	0,000	0,000	2,250	0,000	0,000	2,250	0,000	0,000	2,250	0,000	2,250	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
6	Модернизация автомобиля УАЗ Patriot гос.№ М9100А 126 с. Левокумское	0,000	0,000	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	-0,031	0,031	0	0,000	0,031	В связи с производственной необходимостью за счет экономии собственных денежных средств	

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***					Причины отклонений
			Всего 2023 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
7	Капитальный ремонт нежилого здания площадь 146,6 м2 с.Дивное ул. 8 Марта дом 43 а (разработка проектной документации)	0,000	0,000	0,193	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,193	0,193	0,000	0,000	-0,193	0,193	0	0,193	0,000	В связи с производственной необходимостью за счет экономии собственных денежных средств			
2	Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	2,331	0,000	-2,331	2,331	0,0	0,000	2,331			
1	с. Дивное. Приобретение нежилого здания площадь 146,6 м2 с.Дивное ул. 8 Марта дом 43 а	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	2,331	0,000	-2,331	2,331	0,0	0,000	2,331	В связи с производственной необходимостью за счет экономии собственных денежных средств		
3	Новое строительство	128,844	128,844	115,140	4,128	5,893	37,295	14,438	36,078	45,802	51,344	49,007	115,453	49,007	115,453	49,007	13,705	-13,705	-10,6	-13,705	0,000		
3.1	Прочее новое строительство	128,844	128,844	115,140	4,128	5,893	37,295	14,438	36,078	45,802	51,344	49,007	115,453	49,007	115,453	49,007	13,705	-13,705	-10,6	-13,705	0,000		
1	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах. ****	128,844	128,844	115,140	4,128	5,893	37,295	14,438	36,078	45,802	51,344	49,007	115,453	49,007	115,453	49,007	13,705	-13,705	-10,6	-13,705	0,000	В натуральном выражении работы выполнены на 106%. В связи с проведением конкурсных процедур на приобретение и установку, стоимость снизилась на 10,6%	
4	Техническое перевооружение	20,320	20,320	20,328	5,167	5,175	0,000	15,153	15,153	0,000	0,000	0,000	20,328	0,000	20,328	0,000	-0,009	0,009	0,04	0,000	0,009		
4.1	Приобретение новой техники	20,320	20,320	20,328	5,167	5,175	0,000	15,153	15,153	0,000	0,000	0,000	20,328	0,000	20,328	0,000	-0,009	0,009	0,04	0,000	0,009		
1	Приобретение автомобилей	4,897	4,897	4,905	4,897	4,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,905	0,000	4,905	0,000	-0,009	0,009	0,17	0,000	0,009	В связи с необходимостью уплаты госпошлины за регистрацию автомобилей	
2	Приобретение серверов для филиалов ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"	5,120	5,120	5,120	0,000	0,000	0,000	5,120	5,120	0,000	0,000	0,000	5,120	0,000	5,120	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000		
3	Приобретение МФУ г. Ставрополь	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,270	0,000	0,270	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000		
4	Приобретение компьютеров в сборе	10,033	10,033	10,033	0,000	0,000	0,000	10,033	10,033	0,000	0,000	0,000	10,033	0,000	10,033	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000		

* В ценах отчетного года.
 ** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
 *** Накопленным итогом за год.
 **** Объем финансирования уменьшен на 0,313 млн. руб. по ИПУ установленным после гарантийного ремонта.

Главный инженер
 ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Д.Е. Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

Приложение № 7.2 к приказу Минэнерго
являющийся обязанности генерала
заместитель генерала
ГУП СК «Ставропольскэнерго»
«Ставропольскэнерго»
26-03
2023 год

Исп.: Прилука А. А.




УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности генерального директора -
заместитель генерального директора
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

С.Н. Коваленко

2024г.



Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за 2023 год

млн. рублей (без НДС)

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования										Причины отклонений
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Собственные средства	164,847	149,228	14,356	16,130	39,671	32,048	51,231	48,859	59,589	52,191	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	78,828	78,828	0,000	1,544	39,441	32,048	39,387	45,236	0,000	0,000	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	78,828	78,828	0,000	1,544	39,441	32,048	39,387	45,236	0,000	0,000	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2	Амортизация	14,586	14,586	14,356	14,586	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1	Средства от сторонней деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	71,433	55,814	0,000	0,000	0,000	0,000	11,844	3,623	59,589	52,191	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности генерального директора -
заместителя генерального директора
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
С.Н. Коваленко
2024г.



Отчет о вводах/выводах объектов по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за 2023 года

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено**																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" является Гарантирующим поставщиком и не имеет в хозяйственном ведение сетевых объектов

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

Форма представления показателей финансовой отчетности
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" (представляется ежеквартально)

финансовые показатели за 12 месяцев 2023 года/ 2022 год]

Утверждаю
И.о.генерального директора-заместитель
генерального директора
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
С.Н.Коваленко
(подпись)
" 26 " 20 ____ года
М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	на конец отчетного квартала (12 месяцев 2023г), млн.руб	на конец 2022 года/ за 2022 год, млн.руб
1	2	3
Выручка	6 674,017	5 978,966
Чистая прибыль	204,778	255,866
Направления распределения чистой прибыли:	17,939	19,794
дивиденды		
Постановление Правительства Ставропольского края от 24.03.2009г. № 91-п**	10,239	12,793
резервный фонд (п.3.14. Устава)	7,700	7,001
EBITDA (прибыль до налогообложения, проценты, амортизационные отчисления)	309,554	352,707
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	542,305	566,164
покупатели и заказчики	462,356	487,694
авансы выданные	2,554	7,016
Собственный капитал (строка 1300 баланса)	759,693	568,545
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	300,000	300,000
кредиты	300,000	300,000
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1 976,425	2 330,942
кредиты и займы*	1 443,700	1 792,810
кредиторская задолженность, в т.ч.:	532,725	538,132
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	4,652	3,789
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	164,847	124,066
Профинансировано на отчетную дату***	149,228	125,877
Обеспеченность источниками финансирования, %	90,525	101,460
Дефицит финансирования	15,619	-1,811
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

** п.1.3. Часть прибыли предприятий подлежит перечислению предприятиями в течение 20 дней со дня истечения срока представления годовой бухгалтерской отчетности, установленного законодательством Российской Федерации

*** Объем финансирования отражен с учетом ИПУ, установленных после гарантийного ремонта.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности генерального директора -
заместитель генерального директора
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

С.Н. Коваленко

2024г.

Отчет о техническом состоянии объекта по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за 2023 год

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Капитальный ремонт нежилого помещения № 77 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
2	Капитальный ремонт нежилого помещения № 61,62 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
3	Монтаж и пусконаладка системы охранной и тревожной сигнализации в нежилом помещении № 77, в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2.	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
2	Капитальный ремонт административного здания площадью 137,3 кв. м. по адресу Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, 64 а	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
3	Модернизация информационно-вычислительного комплекса ИСУ ГУП СК "СКЭ"	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
4	Капитальный ремонт нежилого здания площадь 146,6 м2 с. Дивное ул. 8 Марта дом 43 а (разработка проектной документации)	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
5	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах. ****	нд	нд	нд	2023	2023	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется

Главный инженер

ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

