



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов
2024г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за IV квартал 2023 года

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.	Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.	Осталось профинансиро-вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			Всего 2023 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет				
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Всего	За отчетный квартал				Всего	За отчетный квартал		уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО (в ценах 2023 года):	164,847	164,847	149,239	14,356	16,130	39,671	32,048	51,231	48,858	59,589	52,203	149,552	52,203	145,730	49,050	15,608	-15,608	-9,5	-17,978	2,370	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	15,683	15,683	11,429	5,062	5,062	2,376	0,126	0,000	3,056	8,245	3,184	11,429	3,184	7,607	0,031	4,254	-4,254	0,0	-4,285	2,361	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	15,683	15,683	11,429	5,062	5,062	2,376	0,126	0,000	3,056	8,245	3,184	11,429	3,184	7,607	0,031	4,254	-4,254	-27,1	-4,285	0,031	
1	Капитальный ремонт нежилого помещения № 77 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,775	0,000	3,866	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
2	Капитальный ремонт нежилого помещения № 61,62 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,288	0,000	1,335	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
3	Монтаж и пусконаладка системы охранной и тревожной сигнализации в нежилом помещении № 77, в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2.	0,126	0,126	0,126	0,000	0,000	0,126	0,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,126	0,000	0,126	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
4	Капитальный ремонт административного здания площадью 137,3 кв. м. по адресу Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, 64 а	8,245	8,245	3,766	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,807	8,245	2,960	3,766	2,960	0,000	0,000	4,478	-4,478	-54	-4,478	0,000	Работы были перенесены на 1 квартал 2024 г. в связи с необходимостью корректировки ПСД
5	Модернизация информационно-вычислительного комплекса ИСУ ГУП СК "СКЭ"	2,250	2,250	2,250	0,000	0,000	2,250	0,000	0,000	2,250	0,000	0,000	2,250	0,000	2,250	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
6	Модернизация автомобиля УАЗ Patriot гос.№ М910ОА 126 с. Левокумское	0,000	0,000	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	-0,031	0,031	0	0,000	0,031	В связи с производственной необходимостью за счет экономии собственных денежных средств

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2023 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
7	Капитальный ремонт нежилого здания площадь 146,6 м2 с.Дивное ул. 8 Марта дом 43 а (разработка проектной документации)	0,000	0,000	0,193	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,193	0,193	0,193	0,000	0,000	-0,193	0,193	0	0,193	0,000	В связи с производственной необходимостью
2	Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	2,331	0,000	-2,331	2,331	0,0	0,000	2,331	
1	с. Дивное. Приобретение нежилого здания площадь 146,6 м2 с.Дивное ул. 8 Марта дом 43 а	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	2,331	0,000	-2,331	2,331	0,0	0,000	2,331	В связи с производственной необходимостью за счет экономии собственных денежных средств
3	Новое строительство	128,844	128,844	115,151	4,128	5,893	37,295	14,438	36,078	45,802	51,344	49,018	115,464	49,018	115,464	49,018	13,693	-13,693	-10,6	-13,693	0,000	
3.1	Прочее новое строительство	128,844	128,844	115,151	4,128	5,893	37,295	14,438	36,078	45,802	51,344	49,018	115,464	49,018	115,464	49,018	13,693	-13,693	-10,6	-13,693	0,000	
1	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах. ****	128,844	128,844	115,151	4,128	5,893	37,295	14,438	36,078	45,802	51,344	49,018	115,464	49,018	115,464	49,018	13,693	-13,693	-10,6	-13,693	0,000	В натуральном выражении работы выполнены на 106%. В связи с проведением конкурсных процедур на приобретение и установку, стоимость снизилась на 10,6%
4	Техническое перевооружение	20,320	20,320	20,328	5,167	5,175	0,000	15,153	15,153	0,000	0,000	0,000	20,328	0,000	20,328	0,000	-0,009	0,009	0,04	0,000	0,009	
4.1	Приобретение новой техники	20,320	20,320	20,328	5,167	5,175	0,000	15,153	15,153	0,000	0,000	0,000	20,328	0,000	20,328	0,000	-0,009	0,009	0,04	0,000	0,009	
1	Приобретение автомобилей	4,897	4,897	4,905	4,897	4,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,905	0,000	4,905	0,000	-0,009	0,009	0,17	0,000	0,009	В связи с необходимостью уплаты госпошлины за регистрацию автомобилей
2	Приобретение серверов для филиалов ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"	5,120	5,120	5,120	0,000	0,000	0,000	5,120	5,120	0,000	0,000	0,000	5,120	0,000	5,120	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
3	Приобретение МФУ г. Ставрополь	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,270	0,000	0,270	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
4	Приобретение компьютеров в сборе	10,033	10,033	10,033	0,000	0,000	0,000	10,033	10,033	0,000	0,000	0,000	10,033	0,000	10,033	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

**** Объем финансирования уменьшен на 0,313 млн. руб. по ИПУ установленным после гарантийного ремонта.

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е. Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ГРУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В. Ягубов
" " " 2024г.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за IV квартал 2023 года

№ п/п	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/год	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов	мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты		
	ВСЕГО (в ценах 2023 года):	164,847	0,694	26,437	115,019	22,697	149,239	0,899	23,981	99,291	25,067	-15,608	0,237	-2,455	-15,728	2,339	149,552	0,899	23,981	99,604	25,067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82
1	Техническое перевооружение и реконструкция	15,683	0,694	7,110	5,501	2,377	11,429	0,899	5,557	2,564	2,408	-4,254	0,237	-1,553	-2,937	0,000	11,429	0,899	5,557	2,564	2,408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	15,683	0,694	7,110	5,501	2,377	11,429	0,899	5,557	2,564	2,408	-4,254	0,237	-1,553	-2,937	0,000	11,429	0,899	5,557	2,564	2,408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
1	Капитальный ремонт нежилого помещения № 77 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	3,775	0,00	2,812	0,874	0,089	3,775	0,00	2,812	0,874	0,089	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	3,775	0,00	2,812	0,874	0,089	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
2	Капитальный ремонт нежилого помещения № 61,62 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	1,288	0,00	0,965	0,284	0,039	1,288	0,00	0,965	0,284	0,039	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	1,288	0,00	0,965	0,284	0,039	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
3	Монтаж и пусконаладка системы охранной и тревожной сигнализации в нежилом помещении № 77, в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2.	0,126	0,00	0,036	0,090	0,000	0,126	0,00	0,036	0,090	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,126	0,00	0,036	0,090	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
4	Капитальный ремонт административного здания площадью 137,3 кв. м. по адресу Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, 64 а	8,245	0,69	3,298	4,253	0,000	3,766	0,706	1,744	1,316	0,000	-4,478	0,01	-1,553	-2,937	0,000	3,766	0,71	1,744	1,316	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
5	Модернизация информационно-вычислительного комплекса ИСУ ГУП СК "СКЗ"	2,250	0,00	0,000	0,000	2,250	2,250	0,00	0,000	0,000	2,250	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	2,250	0,00	0,000	0,000	2,250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
6	Модернизация автомобиля УАЗ Patriot гос.№ М910ОА 126 с. Левукмское	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,031	0,00	0,000	0,000	0,031	0,031	0,03	0,000	0,000	0,000	0,031	0,00	0,000	0,000	0,031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
7	Капитальный ремонт нежилого здания площадь 146,6 м2 с. Дивное ул. 8 Марта дом 43 а (разработка проектной документации)	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,193	0,193	0,000	0,000	0,000	0,193	0,19	0,000	0,000	0,000	0,193	0,19	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
2	Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
1	с. Дивное. Приобретение нежилого здания площадь 146,6 м2 с. Дивное ул. 8 Марта дом 43 а	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	2,331	0,00	0,000	0,000	2,331	2,331	0,00	0,000	0,000	2,331	2,331	0,00	0,000	0,000	2,331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
3	Новое строительство	128,844	0,000	19,326	109,518	0,000	115,151	0,000	18,424	96,727	0,000	-13,693	0,000	-0,902	-12,791	0,000	115,464	0,000	18,424	97,040	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
3.1	Прочее новое строительство	128,844	0,000	19,326	109,518	0,000	115,151	0,000	18,424	96,727	0,000	-13,693	0,000	-0,902	-12,791	0,000	115,464	0,000	18,424	97,040	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
1	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах. ****	128,844	0,000	19,326	109,518	0,000	115,151	0,000	18,424	96,727	0,000	-13,693	0,00	-0,902	-12,791	0,000	115,464	0,00	18,424	97,040	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
4	Техническое перевооружение	20,320	0,00	0,00	0,00	20,320	20,328	0,00	0,000	0,000	20,328	0,009	0,00	0,000	0,000	0,009	20,328	0,00	0,000	0,000	20,328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74	
4.1	Приобретение новой техники	20,320	0,00	0,00	0,00	20,320	20,328	0,00	0,000	0,000	20,328	0,009	0,00	0,000	0,000	0,009	20,328	0,00	0,000	0,000	20,328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74	
1	Приобретение автомобилей	4,897	0,00	0,000	0,000	4,897	4,905	0,00	0,000	0,000	4,905	0,009	0,00	0,000	0,000	0,009	4,905	0,00	0,000	0,000	4,905	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	
2	Приобретение серверов для филиалов ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"	5,120	0,00	0,000	0,000	5,120	5,120	0,00	0,000	0,000	5,120	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	5,120	0,00	0,000	0,000	5,120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5		
3	Приобретение МФУ г. Ставрополь	0,270	0,00	0,000	0,000	0,270	0,270	0,00	0,000	0,000	0,270	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,270	0,00	0,000	0,000	0,270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
4	Приобретение компьютеров в сборе	10,033	0,00	0,000	0,000	10,033	10,033	0,00	0,000	0,000	10,033	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	10,033	0,00	0,000	0,000	10,033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65	
	Справочно:	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		

* В ценах отчетного года без НДС.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
**** Объем финансирования уменьшен на 0,024 млн. руб. по ИПУ установленным после гарантийного ремонта.

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е.Коршиков

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В. Ягубов
" " " 2024г.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за IV квартал 2023 года

млн. рублей (без НДС)

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования										Причины отклонений
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Собственные средства	164,847	149,239	14,356	16,130	39,671	32,048	51,231	48,858	59,589	52,203	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	78,828	78,828	0,000	1,544	39,441	32,048	39,387	45,236	0,000	0,000	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	78,828	78,828	0,000	1,544	39,441	32,048	39,387	45,236	0,000	0,000	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2	Амортизация	14,586	14,586	14,356	14,586	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1	Средства от сторонней деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	71,433	55,825	0,000	0,000	0,000	0,000	11,844	3,623	59,589	52,203	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

*

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов
2024г.

Отчет о вводах/выводах объектов по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за IV квартал 2023 года

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено**																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" является Гарантирующим поставщиком и не имеет в хозяйственном ведение сетевых объектов

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов
2024г.

Отчет о техническом состоянии объекта по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за IV квартал 2023 года

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Капитальный ремонт нежилого помещения № 77 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
2	Капитальный ремонт нежилого помещения № 61,62 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
3	Монтаж и пусконаладка системы охранной и тревожной сигнализации в нежилом помещении № 77, в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2.	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
2	Капитальный ремонт административного здания площадью 137,3 кв. м. по адресу Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, 64 а	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
3	Модернизация информационно-вычислительного комплекса ИСУ ГУП СК "СКЭ"	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
4	Капитальный ремонт нежилого здания площадь 146,6 м2 с. Дивное ул. 8 Марта дом 43 а (разработка проектной документации)	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
5	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах. ****	нд	нд	нд	2023	2023	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется

Главный инженер

ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" (представляется ежеквартально)**

оперативные финансовые показатели за 12 месяцев 2023 года/ 2022 год]

Утверждаю
Генеральный директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов
(подпись)
" " 20__ года
М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	на конец отчетного квартала (12 месяцев 2023г), млн.руб	на конец 2022 года/ за 2022 год, млн.руб
1	2	3
Выручка	6 674,017	5 978,966
Чистая прибыль	200,950	255,866
Направления распределения чистой прибыли:	17,748	19,794
дивиденды		
Постановление Правительства Ставропольского края от 24.03.2009г. № 91-п**	10,048	12,793
резервный фонд (п.3.14. Устава)	7,700	7,001
EBITDA (прибыль до налогообложения, проценты, амортизационные отчисления)	309,344	352,707
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	541,542	566,164
покупатели и заказчики	462,356	487,694
авансы выданные	2,555	7,016
Собственный капитал (строка 1300 баланса)	755,864	568,545
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	300,000	300,000
кредиты	300,000	300,000
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1 976,426	2 330,942
кредиты и займы*	1 443,700	1 792,810
кредиторская задолженность, в т.ч.:	532,726	538,132
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	4,652	3,789
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	164,847	124,066
Профинансировано на отчетную дату***	149,239	125,877
Обеспеченность источниками финансирования, %	90,532	101,460
Дефицит финансирования	15,608	-1,811
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

** п.1.3. Часть прибыли предприятий подлежит перечислению предприятиями в течение 20 дней со дня истечения срока представления годовой бухгалтерской отчетности, установленного законодательством Российской Федерации

*** Объем финансирования отражен с учетом ИПУ, установленных после гарантийного ремонта.

