



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов
2023г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за III квартал 2023 года

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненной работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода 4	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2023 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Всего	За отчетный квартал			млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО (в ценах 2023 года):	164,847	164,847	97,037	14,356	16,130	39,671	32,048	51,231	48,858	59,589	97,060	48,882	96,392	48,076	67,810	-67,810	-41,1	-70,149	2,339	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	15,683	15,683	8,245	5,062	5,062	2,376	0,126	0,000	3,056	8,245	8,245	3,056	7,576	2,250	7,438	-7,438	0,0	-7,438	2,330	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	15,683	15,683	8,245	5,062	5,062	2,376	0,126	0,000	3,056	8,245	8,245	3,056	7,576	2,250	7,438	-7,438	-47,4	-7,438	0,000	
1	Капитальный ремонт нежилого помещения № 77 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,775	0,000	3,866	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
2	Капитальный ремонт нежилого помещения № 61,62 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,288	0,000	1,335	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
3	Монтаж и пусконаладка системы охранной и тревожной сигнализации в нежилом помещении № 77, в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2.	0,126	0,126	0,126	0,000	0,000	0,126	0,126	0,000	0,000	0,000	0,126	0,000	0,126	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
4	Капитальный ремонт административного здания площадью 137,3 кв. м. по адресу Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, 64 а	8,245	8,245	0,807	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,807	8,245	0,807	0,807	0,000	0,000	7,438	-7,438	-90	-7,438	0,000	
5	Модернизация информационно-вычислительного комплекса ИСУ ГУП СК "СКЭ"	2,250	2,250	2,250	0,000	0,000	2,250	0,000	0,000	2,250	0,000	2,250	2,250	2,250	2,250	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
2	Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	2,331	0,000	-2,331	2,331	0,0	0,000	2,331	
1	с. Дивное. Приобретение нежилого здания площадь 146,6 м2 с.Дивное ул. 8 Марта дом 43 а	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	2,331	0,000	-2,331	2,331	0,0	0,000	2,331	В связи с производственной необходимостью

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС									Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2023 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3	Новое строительство	128,844	128,844	66,133	4,128	5,893	37,295	14,438	36,078	45,802	51,344	66,157	45,826	66,157	45,826	62,712	-62,712	-48,7	-62,712	0,000	
3.1	Прочее новое строительство	128,844	128,844	66,133	4,128	5,893	37,295	14,438	36,078	45,802	51,344	66,157	45,826	66,157	45,826	62,712	-62,712	-48,7	-62,712	0,000	
1	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах. ****	128,844	128,844	66,133	4,128	5,893	37,295	14,438	36,078	45,802	51,344	66,157	45,826	66,157	45,826	62,712	-62,712	-48,7	-62,712	0,000	
4	Техническое перевооружение	20,320	20,320	20,328	5,167	5,175	0,000	15,153	15,153	0,000	0,000	20,328	0,000	20,328	0,000	-0,009	0,009	0,04	0,000	0,009	
4.1	Приобретение новой техники	20,320	20,320	20,328	5,167	5,175	0,000	15,153	15,153	0,000	0,000	20,328	0,000	20,328	0,000	-0,009	0,009	0,04	0,000	0,009	
1	Приобретение автомобилей	4,897	4,897	4,905	4,897	4,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,905	0,000	4,905	0,000	-0,009	0,009	0,17	0,000	0,009	В связи с необходимостью уплаты госпошлины за регистрацию автомобилей
2	Приобретение серверов для филиалов ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"	5,120	5,120	5,120	0,000	0,000	0,000	5,120	5,120	0,000	0,000	5,120	0,000	5,120	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
3	Приобретение МФУ г. Ставрополь	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,270	0,000	0,270	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
4	Приобретение компьютеров в сборе	10,033	10,033	10,033	0,000	0,000	0,000	10,033	10,033	0,000	0,000	10,033	0,000	10,033	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

**** Объем финансирования уменьшен на 0,024 млн. руб. по ИПУ установленным после гарантийного ремонта.

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е. Коршиков

Исп.: Прилука А. А.



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по филиалам ГУПС СК "Ставропольскомунэлектро" за III квартал 2023 года

Table with columns: № п/п, Наименование объекта, Плановый объем финансирования, Фактически профинансировано, Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, Фактически освоено, and Technical characteristics of created objects. Rows include 'ВСЕГО (в ценах 2023 года)', 'Техническое перевооружение и реконструкция', and various specific projects like 'Капитальный ремонт нежилого помещения № 77' and 'Приобретение серверов'.

* В ценах отчетного года без НДС.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

Главный инженер
ГУПС СК "Ставропольскомунэлектро"

Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилук А. А.



УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 ГУП СК "Ставропольскомунэлектро"
 И.В. Ягубов
 " " " 2023г.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
 по ГУП СК "Ставропольскомунэлектро" за III квартал 2023 года

млн. рублей (без НДС)

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования										Причины отклонений
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Собственные средства	164,847	97,037	14,356	16,130	39,671	32,048	51,231	48,858	59,589	0,000	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	78,828	78,828	0,000	1,544	39,441	32,048	39,387	45,236	0,000	0,000	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	78,828	78,828	0,000	1,544	39,441	32,048	39,387	45,236	0,000	0,000	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2	Амортизация	14,586	14,586	14,356	14,586	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1	Средства от сторонней деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	71,433	3,623	0,000	0,000	0,000	0,000	11,844	3,623	59,589	0,000	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

*

Главный инженер
 ГУП СК "Ставропольскомунэлектро"

Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов
2023г.



Отчет о вводах/выводах объектов по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за III квартал 2023 года

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено**																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" является Гарантирующим поставщиком и не имеет в хозяйственном ведении сетевых объектов


Главный инженер

ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.



**Форма представления показателей финансовой отчетности
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" (представляется ежеквартально)**

финансовые показатели за 9 месяцев 2023 года/ 2022 год]

Утверждаю

Генеральный директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов

_____ года
М.П.



Наименование показателя		*
Метод учета	на конец отчетного квартала (9 месяцев 2023г), млн.руб	на конец 2022 года/ за 2022 год, млн.руб
1	2	3
Выручка	4 986,661	5 978,966
Чистая прибыль	167,239	255,866
Направления распределения чистой прибыли:	7,681	19,794
дивиденды		
Постановление Правительства Ставропольского края от 24.03.2009г. № 91-п**		12,793
резервный фонд (п.3.14. Устава)	7,681	7,001
ЕВИТДА (прибыль до налогообложения, проценты, амортизационные отчисления)	251,241	352,707
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	486,962	566,164
покупатели и заказчики	399,099	487,694
авансы выданные	4,018	7,016
Собственный капитал (строка 1300 баланса)	722,991	568,545
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	300,000	300,000
кредиты	300,000	300,000
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1 635,116	2 330,942
кредиты и займы*	1 191,850	1 792,810
кредиторская задолженность, в т.ч.:	443,266	538,132
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	3,530	3,789
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы***	105,258	124,066
Профинансировано на отчетную дату****	97,037	125,877
Обеспеченность источниками финансирования,%	92,190	101,460
Дефицит финансирования	8,221	-1,811
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

** п.1.3. Часть прибыли предприятий подлежит перечислению предприятиями в течение 20 дней со дня истечения срока представления годовой бухгалтерской отчетности, установленного законодательством Российской Федерации

*** по графе 2 отражены плановые показатели на отчетный период

**** Объем финансирования отражен с учетом ИПУ, установленным после гарантийного ремонта.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов
2023г.



Отчет о техническом состоянии объекта по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за III квартал 2023 года

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Капитальный ремонт нежилого помещения № 77 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
2	Капитальный ремонт нежилого помещения № 61,62 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
3	Монтаж и пусконаладка системы охранной и тревожной сигнализации в нежилом помещении № 77, в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2.	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
4	Капитальный ремонт административного здания площадью 137,3 кв. м. по адресу Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, 64 а	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
5	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах. ****	нд	нд	нд	2023	2023	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

