



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"  
И.В.Ягубов  
" " " 2023г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за IV квартал 2022 года

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2022 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных ценок	
	ВСЕГО (в ценах 2022 года):	124,066	124,066	125,877	0,659	0,659	3,394	3,394	26,753	26,707	93,260	95,117	125,877	95,117	125,867	95,117	-1,811	1,811	1,46	0,087	1,341	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	9,396	9,396	9,616	0,315	0,315	0,000	0,000	1,326	1,336	7,755	7,965	9,616	7,97	9,606	7,965	-0,220	0,220	2,34	0,087	-0,034	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	9,396	9,396	9,616	0,315	0,315	0,000	0,000	1,326	1,336	7,755	7,965	9,616	7,97	9,606	7,965	-0,220	0,220	2,34	0,087	-0,034	
1	Монтаж системы воздухопроводов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 77 г. Михайловск ул. Ленина 167/2	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,183	0,00	0,183	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
2	Монтаж системы воздухопроводов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 61-62 г. Михайловск ул. Ленина 167/2.	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	0,00	0,132	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
3	Модернизация системы информационной безопасности	9,081	9,081	9,047	0,000	0,000	0,000	0,000	1,326	1,326	7,755	7,721	9,047	7,72	9,047	7,721	0,034	-0,034	-0,37	0,000	-0,034	уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
4	Корректировка сметной документации на кап.ремонта помещ. № 77 г.Михайловск ул.Ленина 167/2	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,005	0,00	0,000	0,000	-0,005	0,005	0	0,005	0,000	В связи с производственной необходимостью
5	Корректировка сметной документации на кап.ремонта помещ. № 61-62 г.Михайловск ул.Ленина 167/2	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,005	0,00	0,000	0,000	-0,005	0,005	0	0,005	0,000	В связи с производственной необходимостью
6	Модернизация автомобиля УАЗ Patriot гос.№ У 050 ТТ 26	0,000	0,000	0,167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,167	0,167	0,17	0,167	0,167	-0,167	0,167	0	0,000	0,000	В связи с производственной необходимостью
7	Электромонтажные работы в нежилом помещении № 77 по прокладке силового электрического провода г. Михайловск ул.Ленина 167/2	0,000	0,000	0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	0,065	0,07	0,065	0,065	-0,065	0,065	0	0,065	0,000	В связи с производственной необходимостью
8	Электромонтажные работы в нежилом помещении № 61-62 по прокладке силового электрического провода г. Михайловск ул.Ленина 167/2.	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,012	0,01	0,012	0,012	-0,012	0,012	0	0,012	0,000	В связи с производственной необходимостью

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненными работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***					Причины отклонений
			Всего 2022 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
2	Новое строительство	91,620	91,620	93,688	0,344	0,344	3,394	3,394	9,041	9,041	78,841	80,908	93,688	80,908	93,688	80,908	-2,068	2,068	0,00	0,000	2,068		
2.2	Прочее новое строительство	91,620	91,620	93,688	0,344	0,344	3,394	3,394	9,041	9,041	78,841	80,908	93,688	80,908	93,688	80,908	-2,068	2,068	2,26	0,000	2,068		
2.3	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах (ИСУ)																					уточнение стоимости по результатам закупочных процедур; изменение количества заменяемых приборов учета.	
		91,620	91,620	93,688	0,344	0,344	3,394	3,394	9,041	9,041	78,841	80,908	93,688	80,91	93,688	80,908	-2,068	2,068	2,26	0,000	2,068		
3	Техническое перевооружение	23,050	23,050	22,573	0,000	0,000	0,000	0,000	16,386	16,330	6,664	6,243	22,573	6,243	22,573	6,243	0,477	-0,477	-2,07	0,000	-0,693		
3.1	Приобретение новой техники	23,050	23,050	22,573	0,000	0,000	0,000	0,000	16,386	16,330	6,664	6,243	22,573	6,243	22,573	6,243	0,48	-0,48	-2,07	0,00	-0,693		
1	Приобретение автомобилей	6,132	6,132	6,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,132	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	0,105	-0,105	-1,71	0,000	-0,105	уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
2	Приобретение серверов для филиалов	4,951	4,951	5,100	0,000	0,000	0,000	0,000	4,951	5,100	0,000	0,000	5,100	0,000	5,100	0,000	-0,149	0,149	3,02	0,000	0,149	уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
3	Приобретение измерительных (эталонных) приборов учета	2,798	2,798	2,798	0,000	0,000	0,000	0,000	2,798	2,798	0,000	0,000	2,798	0,00	2,798	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000		
4	Приобретение системы хранения данных	3,129	3,129	2,924	0,000	0,000	0,000	0,000	3,129	2,924	0,000	0,000	2,924	0,00	2,924	0,000	0,205	-0,205	-6,56	0,000	-0,205	уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
5	Приобретение компьютеров в сборе	6,041	6,041	5,509	0,000	0,000	0,000	0,000	5,509	5,509	0,532	0,000	5,509	0,00	5,509	0,000	0,532	-0,532	-8,81	0,000	-0,532	уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
6	Приобретение тепловизора Testo 865	0,000	0,000	0,216	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,216	0,216	0,22	0,216	0,216	-0,216	0,216	0,00	0,000	0,000	В связи с производственной необходимостью	
	Справочно:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000		

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Главный инженер

УП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Д.Е. Коршиков



Директор

И.В. Ягубов

2023г.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за IV квартал 2022 года

№ п/п	Наименование объекта	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов													
		всего	ПИР	СМР	обору- до- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	обору- до- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	обору- до- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	обору- до- вание и мате- риалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					иные объекты
																						год ввода в эксплуа- тацию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия,	год ввода в эксплуа- тацию	норма- тивный срок службы, лет	коли- чество и марка силовых транс- формато-	мощ- ность, МВт	год ввода в эксплуа- тацию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяжен- ность, км	
	ВСЕГО (в ценах 2022 года):	124,066	0,000	4,005	87,930	32,131	125,877	0,010	4,111	90,136	31,620	1,811	0,27	0,086	1,981	-0,511	125,877	0,01	4,111	90,136	31,620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0	0	0,0	74
1	Техническое перевооружение и реконструкция	9,396	0,000	0,179	0,136	9,081	9,616	0,010	0,198	0,361	9,047	0,220	0,27	0,000	0,000	-0,034	9,616	0,01	0,198	0,361	9,047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0	0	0,0	8
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	9,396	0,000	0,179	0,136	9,081	9,616	0,010	0,198	0,361	9,047	0,220	0,27	0,000	0,000	-0,034	9,616	0,01	0,198	0,361	9,047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0	0	0,0	8
1	Монтаж системы воздуховодов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 77 г. Михайловск ул. Ленина 167/2	0,183	0,000	0,097	0,086	0,000	0,183	0,000	0,097	0,086	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,183	0,00	0,097	0,086	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
2	Монтаж системы воздуховодов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 61-62 г. Михайловск ул. Ленина 167/2	0,132	0,000	0,082	0,050	0,000	0,132	0,000	0,082	0,050	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,132	0,00	0,082	0,050	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
3	Модернизация системы информационной безопасности	9,081	0,000	0,000	0,000	9,081	9,047	0,000	0,000	0,000	9,047	-0,034	0,00	0,000	0,000	-0,034	9,047	0,00	0,000	0,000	9,047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
4	Корректировка сметной документации на кап.ремонта помещ. № 77 г. Михайловск ул.Ленина 167/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,01	0,000	0,000	0,000	0,005	0,01	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
5	Корректировка сметной документации на кап.ремонта помещ. № 61-62 г. Михайловск ул.Ленина 167/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,01	0,000	0,000	0,000	0,005	0,01	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
5	Модернизация автомобиля УАЗ Patriot гос.№ У 050 ТТ 26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,167	0,000	0,000	0,167	0,000	0,167	0,17	0,000	0,000	0,000	0,167	0,00	0,000	0,167	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1
6	Электромонтажные работы в нежилом помещении № 77 по прокладке силового электрического провода г. Михайловск ул.Ленина 167/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	0,000	0,016	0,049	0,000	0,065	0,08	0,000	0,000	0,000	0,065	0,00	0,016	0,049	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1
7	Электромонтажные работы в нежилом помещении № 61-62 по прокладке силового электрического провода г. Михайловск ул.Ленина 167/2.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	0,003	0,009	0,000	0,012	0,01	0,000	0,000	0,000	0,012	0,00	0,003	0,009	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1
2	Новое строительство	91,620	0,000	3,826	87,794	0,000	93,688	0,000	3,913	89,775	0,000	2,068	0,000	0,086	1,981	0,000	93,688	0,000	3,913	89,775	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
2.2	Прочее новое строительство	91,620	0,000	3,826	87,794	0,000	93,688	0,000	3,913	89,775	0,000	2,068	0,000	0,086	1,981	0,000	93,688	0,000	3,913	89,775	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
2.3	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах (ИСУ)	91,620	0,000	3,826	87,794	0,000	93,688	0,000	3,913	89,775	0,000	2,068	0,00	0,086	1,981	0,000	93,688	0,00	3,913	89,775	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
3	Техническое перевооружение	23,050	0,000	0,000	0,000	23,050	22,573	0,000	0,000	0,000	22,573	-0,477	0,00	0,000	0,000	-0,477	22,573	0,00	0,000	0,000	22,573	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	65	
3.1	Приобретение новой техники	23,050	0,000	0,000	0,000	23,050	22,573	0,000	0,000	0,000	22,573	-0,477	0,00	0,000	0,000	-0,477	22,573	0,00	0,000	0,000	22,573	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	65	
1	Приобретение автомобилей	6,132	0,000	0,000	0,000	6,132	6,027	0,000	0,000	0,000	6,027	-0,105	0,00	0,000	0,000	-0,105	6,027	0,00	0,000	0,000	6,027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	4	
2	Приобретение серверов для филиалов	4,951	0,000	0,000	0,000	4,951	5,100	0,000	0,000	0,000	5,100	0,149	0,00	0,000	0,000	0,149	5,100	0,00	0,000	0,000	5,100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	4	

№ п/п	Наименование объекта	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
																						генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				иные объекты			
		всего	ПИР	СМР	оборудо- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо- вание и мате- риалы	прочие	год ввода в эксплуа- тацию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия,	год ввода в эксплуа- тацию	норма- тивный срок службы, лет	коли- чество и марка силовых транс- формато-	мощ- ность, МВт	год ввода в эксплуа- тацию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля		протяжен- ность, км		
3	Приобретение измерительных (эталонных) приборов учета	2,798	0,000	0,000	0,000	2,798	2,798	0,000	0,000	0,000	2,798	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	2,798	0,00	0,000	0,000	2,798	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	14		
4	Приобретение системы хранения данных	3,129	0,000	0,000	0,000	3,129	2,924	0,000	0,000	0,000	2,924	-0,205	0,00	0,000	0,000	-0,205	2,924	0,00	0,000	0,000	2,924	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1		
5	Приобретение компьютеров в сборе	6,041	0,000	0,000	0,000	6,041	5,509	0,000	0,000	0,000	5,509	-0,532	0,00	0,000	0,000	-0,532	5,509	0,00	0,000	0,000	5,509	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	40		
6	Преобретение тепловизора Testo 865	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,216	0,000	0,000	0,000	0,216	0,216	0,00	0,000	0,000	0,216	0,216	0,00	0,000	0,000	0,216	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1			

\* В ценах отчетного года без НДС.  
\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

Главный инженер  
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Д.Е.Коршиков

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор  
 ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"  
 И.В. Ягубов  
 " " 2023г.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  
 по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за IV квартал 2022 года

млн. рублей (без НДС)

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования										Причины отклонений
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Собственные средства	124,066	125,877	0,659	0,659	3,394	3,394	26,753	26,707	93,260	95,117	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	74,426	74,426	0,000	0,000	0,000	0,000	25,120	25,074	49,306	49,351	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	74,426	74,426	0,000	0,000	0,000	0,000	25,120	25,074	49,306	49,351	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2	Амортизация	5,686	5,686	0,659	0,659	3,394	3,394	1,633	1,633	0,000	0,000	
1.3	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1	Средства от сторонней деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	43,954	45,765	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,954	45,765	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур; Производственная необходимость.
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

\*

Главный инженер  
 ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е.Коршиков



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"  
И.В. Ягубов  
2023г.

Отчет о техническом состоянии объекта по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"  
за IV квартал 2022 года

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Монтаж системы воздухопроводов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 77 г. Михайловск ул. Ленина 167/2	нд	нд	нд	2022	2022	+	не требуется	не требуется	не требуется
2	Монтаж системы воздухопроводов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 61-62 г. Михайловск ул. Ленина 167/2.	нд	нд	нд	2022	2022	+	не требуется	не требуется	не требуется
3	Электромонтажные работы в нежилом помещении № 77 по прокладке силового электрического провода г. Михайловск ул.Ленина 167/2	нд	нд	нд	2022	2022	+	не требуется	не требуется	не требуется
4	Электромонтажные работы в нежилом помещении № 61-62 по прокладке силового электрического провода г. Михайловск ул.Ленина 167/2.	нд	нд	нд	2022	2022	+	не требуется	не требуется	не требуется
5	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах (ИСУ)	нд	нд	нд	2022	2022	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется

Главный инженер  
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

Приложение № 9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"  
И.В.Ягубов  
2023г.

Отчет о вводах/выводах объектов по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за IV квартал 2022 года

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Выход мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено**																				

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" является Гарантирующим поставщиком и не имеет в хозяйственном ведении сетевых объектов

Главный инженер  
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" (представляется ежеквартально)**

Оперативные финансовые показатели за 12 месяцев 2022 года/ 2021 год]



Утверждаю  
Директор ГУП СК  
"Ставрополькоммунэлектро"  
И.В.Ягубов

(подпись)  
" " 20\_\_ года  
М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	на конец отчетного квартала (12 месяцев 2022г), млн.руб	на конец 2021 года/ за 2021 год, млн.руб
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Выручка	5 978,966	5 626,979
Чистая прибыль	256,037	192,421
Направления распределения чистой прибыли:	20,483	15,906
дивиденды		
Постановление Правительства Ставропольского края от 24.03.2009г. № 91-п**	12,802	9,621
резервный фонд (п.3.14. Устава)	7,681	6,285
EBITDA (прибыль до налогообложения, проценты, амортизационные отчисления)	352,670	255,177
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	566,150	447,965
покупатели и заказчики	487,694	416,347
авансы выданные	7,016	5,539
Собственный капитал (строка 1300 баланса)	568,686	320,932
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	300,000	300,000
кредиты	300,000	300,000
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	2 330,879	3 183,319
кредиты и займы*	1 792,810	2 700,870
кредиторская задолженность, в т.ч.:	538,069	482,449
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	3,789	1,822
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	124,066	32,412
Профинансировано на отчетную дату	125,877	32,558
Обеспеченность источниками финансирования, %	101,46	100,45
Дефицит финансирования	-1,811	-0,146
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

\*\* п.1.3. Часть прибыли предприятий подлежит перечислению предприятиями в течение 20 дней со дня истечения срока представления годовой бухгалтерской отчетности, установленного законодательством Российской Федерации