



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов
2023г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за II квартал 2023 года

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2023 г.		I кв.		II кв.		III кв.	IV кв.						млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	план	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных	
	ВСЕГО (в ценах 2023 года):	164,847	164,847	48,178	14,356	16,130	39,671	32,048	51,231	59,589	48,178	32,048	48,316	32,048	116,669	-116,669	-70,8	-116,759	0,089	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	15,683	15,683	5,188	5,062	5,062	2,376	0,126	0,000	8,245	5,188	0,126	5,326	0,126	10,494	-10,494	0,0	-8,244	0,081	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	15,683	15,683	5,188	5,062	5,062	2,376	0,126	0,000	8,245	5,188	0,126	5,326	0,126	10,494	-10,494	-66,9	-8,244	-2,250	
1	Капитальный ремонт нежилого помещения № 77 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775	0,000	0,000	0,000	0,000	3,775	0,000	3,866	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
2	Капитальный ремонт нежилого помещения № 61,62 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	0,000	0,000	0,000	0,000	1,288	0,000	1,335	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
3	Монтаж и пусконаладка системы охранной и тревожной сигнализации в нежилом помещении № 77, в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2.	0,126	0,126	0,126	0,000	0,000	0,126	0,126	0,000	0,000	0,126	0,126	0,126	0,126	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
4	Капитальный ремонт административного здания площадью 137,3 кв. м. по адресу Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, 64 а	8,245	8,245	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,245	0,000	0,000	0,000	0,000	8,245	-8,245	-100	-8,245	0,000	
5	Модернизация информационно-вычислительного комплекса ИСУ ГУП СК "СКЭ"	2,250	2,250	0,000	0,000	0,000	2,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,250	-2,250	-100	0,000	-2,250	
2	Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	2,331	2,331	2,331	2,331	-2,331	2,331	0,0	0,000	2,331	
1	с. Дивное. Приобретение нежилого здания площадь 146,6 м2 с.Дивное ул. 8 Марта дом 43 а	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	2,331	2,331	2,331	2,331	-2,331	2,331	0,0	0,000	2,331	В связи с производственной необходимостью


№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2023 г.		I кв.		II кв.		III кв.	IV кв.						млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	план	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3	Новое строительство	128,845	128,845	20,331	4,128	5,893	37,295	14,438	36,078	51,344	20,331	14,438	20,331	14,438	108,514	-108,514	-84,2	-108,514	0,000	
3.1	Прочее новое строительство	128,845	128,845	20,331	4,128	5,893	37,295	14,438	36,078	51,344	20,331	14,438	20,331	14,438	108,514	-108,514	-84,2	-108,514	0,000	
1	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах.	128,845	128,845	20,331	4,128	5,893	37,295	14,438	36,078	51,344	20,331	14,438	20,331	14,438	108,514	-108,514	-84,2	-108,514	0,000	
		20,320	20,320	20,328	5,167	5,175	0,000	15,153	15,153	0,000	20,328	15,153	20,328	15,153	-0,009	0,009	0,04	0,000	0,009	
4.1	Приобретение новой техники	20,320	20,320	20,328	5,167	5,175	0,000	15,153	15,153	0,000	20,328	15,153	20,328	15,153	-0,009	0,009	0,04	0,00	0,009	
1	Приобретение автомобилей	4,897	4,897	4,905	4,897	4,905	0,000	0,000	0,000	0,000	4,905	0,000	4,905	0,000	-0,009	0,009	0,17	0,000	0,009	В связи с необходимостью уплаты госпошлины за регистрацию автомобилей
2	Приобретение серверов для филиалов ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"	5,120	5,120	5,120	0,000	0,000	0,000	5,120	5,120	0,000	5,120	5,120	5,120	5,120	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
3	Приобретение МФУ г. Ставрополь	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,270	0,000	0,270	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
4	Приобретение компьютеров в сборе	10,033	10,033	10,033	0,000	0,000	0,000	10,033	10,033	0,000	10,033	10,033	10,033	10,033	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е. Коршиков

Исп.: Прилука А. А.





УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В. Ягубов
2023г.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за II квартал 2023 года

№ п/п	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																	
		всего	ПИР	СМР	оборудо- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо- вание и мате- риалы	прочие	генерирующие объекты					подстанции					линии электропередачи							иные объекты
																						год ввода в эксплуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/год	год ввода в эксплуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	коли- чество и марка силовых транс- форматоров	мощ- ность, МВт	год ввода в эксплуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяжен- ность, км					
	ВСЕГО (в ценах 2023 года):	164,847	0,694	26,437	115,019	22,697	48,178	0,000	4,626	20,766	22,787	-116,669	-0,694	-21,811	-94,254	0,089	48,178	0,000	4,626	20,766	22,787	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	15,683	0,694	7,110	5,501	2,377	5,188	0,000	3,813	1,248	0,127	-10,494	-0,694	-3,298	-4,253	-2,250	5,188	0,000	3,813	1,248	0,127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	15,683	0,694	7,110	5,501	2,377	5,188	0,000	3,813	1,248	0,127	-10,494	-0,694	-3,298	-4,253	-2,250	5,188	0,000	3,813	1,248	0,127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3			
1	Капитальный ремонт нежилого помещения № 77 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	3,775	0,00	2,812	0,874	0,089	3,775	0,00	2,812	0,874	0,089	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	3,775	0,00	2,812	0,874	0,089	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
2	Капитальный ремонт нежилого помещения № 61,62 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	1,288	0,00	0,965	0,284	0,039	1,288	0,00	0,965	0,284	0,039	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	1,288	0,00	0,965	0,284	0,039	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
3	Монтаж и пусконаладка системы охранной и тревожной сигнализации в нежилом помещении № 77, в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2.	0,126	0,00	0,036	0,090	0,000	0,126	0,00	0,036	0,090	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,126	0,00	0,036	0,090	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0				
4	Капитальный ремонт административного здания площадью 137,3 кв. м. по адресу Ставропольский край, Кочубевский р-н, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, 64 а	8,245	0,69	3,298	4,253	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-8,245	-0,69	-3,298	-4,253	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
5	Модернизация информационно-вычислительного комплекса ИСУ ГУП СК "СКЭ"	2,250	0,00	0,000	0,000	2,250	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-2,250	0,00	0,000	0,000	-2,250	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0			
2	Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	2,331	0,000	0,000	0,000	2,331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0			
1	с. Дивное. Приобретение нежилого здания площадь 146,6 м2 с. Дивное ул. 8 Марта дом 43 а	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	2,331	0,00	0,000	0,000	2,331	2,331	0,00	0,000	0,000	2,331	2,331	0,00	0,000	0,000	2,331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
3	Новое строительство	128,845	0,000	19,327	109,518	0,000	20,331	0,000	0,813	19,517	0,000	-108,514	0,000	-18,513	-90,001	0,000	20,331	0,000	0,813	19,517	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
3.1	Прочее новое строительство	128,845	0,000	19,327	109,518	0,000	20,331	0,000	0,813	19,517	0,000	-108,514	0,000	-18,513	-90,001	0,000	20,331	0,000	0,813	19,517	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0			
1	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах.	128,845	0,000	19,327	109,518	0,000	20,331	0,000	0,813	19,517	0,000	-108,514	0,00	-18,513	-90,001	0,000	20,331	0,00	0,813	19,517	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0			
4	Техническое перевооружение	20,320	0,00	0,00	0,00	20,320	20,328	0,00	0,000	0,000	20,328	0,009	0,00	0,000	0,000	0,009	20,328	0,00	0,000	0,000	20,328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0			
4.1	Приобретение новой техники	20,320	0,00	0,00	0,00	20,320	20,328	0,00	0,000	0,000	20,328	0,009	0,00	0,000	0,000	0,009	20,328	0,00	0,000	0,000	20,328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74			
1	Приобретение автомобилей	4,897	0,00	0,000	0,000	4,897	4,905	0,00	0,000	0,000	4,905	0,009	0,00	0,000	0,000	0,009	4,905	0,00	0,000	0,000	4,905	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74			
2	Приобретение серверов для филиалов ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"	5,120	0,00	0,000	0,000	5,120	5,120	0,00	0,000	0,000	5,120	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	5,120	0,00	0,000	0,000	5,120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5				
3	Приобретение МФУ г. Ставрополь	0,270	0,00	0,000	0,000	0,270	0,270	0,00	0,000	0,000	0,270	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,270	0,00	0,000	0,000	0,270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1				
4	Приобретение компьютеров в сборе	10,033	0,00	0,000	0,000	10,033	10,033	0,00	0,000	0,000	10,033	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	10,033	0,00	0,000	0,000	10,033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65				
	Справочно:	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0				

* В ценах отчетного года без НДС.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Д.Е. Коршиков



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

И.В. Ягубов

2023г.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за II квартал 2023 года

млн. рублей (без НДС)

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования								Причины отклонений
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.	IV кв.	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	План	
1	Собственные средства	164,847	48,178	14,356	16,130	39,671	32,048	51,231	59,589	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	78,828	33,592	0,000	1,544	39,441	32,048	38,694	0,693	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	78,828	33,592	0,000	1,544	39,441	32,048	38,694	0,693	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2	Амортизация	14,586	14,586	14,356	14,586	0,230	0,000	0,000	0,000	
1.3	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1	Средства от сторонней деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	71,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,537	58,896	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

*

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов
2023г.

Отчет о вводах/выводах объектов по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за II квартал 2023 года

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено**																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" является Гарантирующим поставщиком и не имеет в хозяйственном ведении сетевых объектов

Главный инженер

ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГУП СК "Ставропольское коммунальное электроснабжение"

И.В. Ягубов

2023г.

Отчет о техническом состоянии объекта по филиалам ГУП СК "Ставропольское коммунальное электроснабжение" за II квартал 2023 года

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Капитальный ремонт нежилого помещения № 77 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
2	Капитальный ремонт нежилого помещения № 61,62 в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
3	Монтаж и пусконаладка системы охранной и тревожной сигнализации в нежилом помещении № 77, в многоквартирном жилом доме в г. Михайловске по ул. Ленина, 167/2.	нд	нд	нд	2023	2023	+	не требуется	не требуется	не требуется
4	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах.	нд	нд	нд	2023	2023	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется

Главный инженер

ГУП СК "Ставропольское коммунальное электроснабжение"

Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" (представляется ежеквартально)**

финансовые показатели за 1 полугодие 2023 года/ 2022 год



Утверждаю
Директор ГУП СК
"Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов
(подпись)
_____ 20 ____ года
М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	на конец отчетного квартала (1 полугодие 2023г), млн.руб	на конец 2022 года/ за 2022 год, млн.руб
1	2	3
Выручка	3 238,320	5 978,966
Чистая прибыль	120,200	255,866
Направления распределения чистой прибыли:	7,681	19,794
дивиденды		
Постановление Правительства Ставропольского края от 24.03.2009г. № 91-п**		12,793
резервный фонд (п.3.14. Устава)	7,681	7,001
ЕВИТДА (прибыль до налогообложения, проценты, амортизационные отчисления)	176,846	352,707
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	459,189	566,164
покупатели и заказчики	379,508	487,694
авансы выданные	1,621	7,016
Собственный капитал (строка 1300 баланса)	675,952	568,545
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	300,000	300,000
кредиты	300,000	300,000
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1 139,114	2 330,942
кредиты и займы*	672,550	1 792,810
кредиторская задолженность, в т.ч.:	466,564	538,132
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	1,109	3,789
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы***	54,027	124,066
Профинансировано на отчетную дату	48,178	125,877
Обеспеченность источниками финансирования, %	89,175	101,460
Дефицит финансирования	5,849	-1,811
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

** п.1.3. Часть прибыли предприятий подлежит перечислению предприятиями в течение 20 дней со дня истечения срока представления годовой бухгалтерской отчетности, установленного законодательством Российской Федерации

*** по графе 2 отражены плановые показатели на 1 полугодие 2023 года